

Gemeente Soest – Oude Tempel

Risico inschatting BVC t.b.v. uitvoeringstermijn

31-03-2022 - Door Maurits de Groot, David Borgman, Gerrit Rijnveld

Achtergrond

De gemeente Soest is eigenaar en beheerder van bosgebied Oude Tempel te Soesterberg.

Recent is in dit gebied door Borgman Beheer Advies een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd. Op basis hiervan wenst de gemeente een inschatting over wat de termijn van uitvoering zou moeten zijn. Moeten er op korte termijn acties ondernomen worden of kan dit tot een bepaalde termijn wachten?

Werkwijze

Basis en vertrekpunt zijn de resultaten van de BVC 2022. Op basis van de voorgestelde maatregelen worden de volgende aspecten afgewogen:

- Gevaarstelling
- Flora & Fauna
- Praktische haalbaarheid
- Doorlooptijd kapaanvragen

Dit wordt samengevat in een advies voor een aanvaardbare uitvoeringstermijn met de daarbij aanwezige risico's.

Afweging

Door Borgman Beheer Advies is zowel in 2020 als in 2022 een BVC uitgevoerd op dezelfde trajecten. In de tussenliggende tijd zijn de acties vanuit BVC 2020 niet uitgevoerd. Ter vergelijking worden de resultaten in tabel 1 weer gegeven.

Tabel 1; Resultaten BVC 2020 en 2022

	2020	2022
Nadere inspectie op hoogte	7	3
Afkorten op hoogte	14	15
Te vellen	35	
Velali		62
Vellen en afvoeren		44
Snoei overig	82	4
Snoei dood hout hoogwerker >8m	183	213
Acute velling		1
Besluit beheerder		90
Kandelaberen		2
Totalen*	321	437

**Let op! Het aantal maatregelen kan afwijken van het aantal risicobomen. Een boom kan meerdere adviezen bevatten.*

○ **Gevaarzetting**

Garantie op veiligheid bij bomen kan er nooit gegeven worden omdat er altijd risico's zijn. Het voldoen aan de zorgplicht is desondanks belangrijk wanneer bos-/natuurterreinen publiekelijk toegankelijk zijn en zo gebruikt worden. Om aan de zorgplicht te voldoen is adequaat onderhoud noodzakelijk. Met boomveiligheidscontroles worden bomen beoordeeld op gebreken en hieruit voortvloeiende veiligheidsrisico's.

Bosgebied de Oude Tempel is een oorspronkelijk afgesloten bosgebied met een grote dichtheid aan pad- en laanstructuren. Op een aantal plekken is de afrastering geheel weg waarmee in de praktijk het bosgebied vrij intensief gebruikt wordt diverse soort recreanten.

De BVC opname wordt door GroenKeur erkende controleurs uitgevoerd. Met die expertise en kennis van de gevaarzetting binnen bos- en natuurterreinen worden risico's in het veld ingeschat en worden maatregelen bepaald en opgenomen in de BVC-rapportage.

Hierbij wordt van de volgende uitvoeringstermijn uitgegaan:

- binnen 6-9 maanden na oplevering BVC-rapportage; bij opgenomen acties voor risicobomen
- zo snel mogelijk na controle bij acuut gevaar, dit wordt op de dag zelfdoorgegeven aan de beheerder door de controleur

De BVC 2022 bevat 1 acute velling, dit betrof een gevaarlijke situatie met een afgebroken tak en is doorgegeven aan de beheerder voor afhandeling. Zie verdere inhoud van de maatregelen in tabel 1.

Hoewel in 2022 enkele paden meer zijn gecontroleerd dan in 2020 is er een forse toename in risicobomen te zien. De acties hadden voor ca. 80% al gereed moeten zijn op basis van de controle in 2020. De risico's in het terrein zijn daarmee toegenomen en vraagt om serieuze opvolging.

Hierin is te stellen dat op dit moment niet aan de zorgplicht wordt voldaan als er geen onderhoud uitgevoerd is en de acties vanuit een BVC niet opgevolgd worden.

○ **Flora & Fauna**

Het is belangrijk om aanwezige flora en fauna niet te beschadigen of verstoren zoals vastgelegd in de Wet Natuurbescherming. De opgenomen werkzaamheden betreffen reguliere beheerwerkzaamheden en zijn vanuit dat perspectief niet vergunningsplichtig. Wel dient er gewerkt te worden met een flora en faunacheck om aan de Wet Natuurbescherming te voldoen.

Gezien de opgenomen acties betreft dit met name veel snoeiwerk van dood hout of overige snoeimaatregelen en het verwijderen van met name dunnere bomen. De verwachting is dat dikkere bomen eerder gebruikt worden door fauna zoals vogels/vleermuizen/marters/eekhoorns, binnen de maatregelen is dit een klein aandeel. Gezien de omvang van deze maatregelen wordt ingeschat dat de invloed op mogelijk aanwezige flora/fauna beperkt is.

Voorafgaand aan de werkzaamheden is het noodzakelijk een flora en faunacheck te doen voor bomen die geveld, gekandelaberd of afgekort worden. Indien nodig zullen bomen op hoogte geïnspecteerd moeten worden.

De periode van globaal 15 maart tot 15 juli is de kwetsbare periode voor o.a. broedvogels. Wanneer binnen deze periode gewerkt zal moeten worden zal hiervoor extra controle nodig zijn om zorgvuldigheid te borgen.

Het kan een overweging zijn om alle snoeimaatregelen wel z.s.m. uit te voeren en de andere maatregelen na 15 juli uit te voeren.

○ **Praktische haalbaarheid**

Uitvoering van regulier beheer vraagt om een praktische aanpak. Op basis van de BVC-rapportage kunnen de werkzaamheden in één werkgang uitgevoerd worden. Dit voorkomt extra tijd en kosten bij de uitvoering.

Daarnaast zal bij de uitvoering van de maatregelen mogelijk een aanbestedingsprocedure moeten worden gevolgd. Een aanbesteding heeft al snel een doorlooptijd van 3 tot 4 weken voor dat er tot uitvoering over gegaan kan worden. De uitvoering zal bij een aanbesteding per april, medio mei kunnen plaatsvinden. Wanneer dit beperkter in procedure kan zou dit nog enkele weken vervoegd kunnen worden.

○ **Doorlooptijd kapaanvragen**

Voor totaal 87 bomen is een kapaanvraag noodzakelijk. Dit betreft bomen dikker dan 80 centimeter omtrek die geveld worden of bomen die afgekort of gekandelaberd worden. De doorlooptijd van de kapaanvraag ligt in de basis op 8 weken met een uitloop van ca. 6 weken (incl. bezwaartermijn). Bij een kapaanvraag per april zal hiervoor vergunning medio juli beschikbaar zijn, mits geen verlenging van de bezwaartermijn.

Conclusie en advies

Vanuit de afweging dat:

- er niet voldaan wordt aan de zorgplicht;
- de kwetsbare periode voor met name faunasoorten 15 maart – 15 juli is;
- het meest praktisch is om alle werkzaamheden in één keer uit te voeren;
- de kapaanvragen medio juli afgerond zijn;

adviseren wij om de voorbereiding tot uitvoering zo spoedig mogelijk vorm te geven en per 15 juli de werkzaamheden uit te voeren. Hierdoor wordt door de gemeente een aanwezig verhoogd risico 'tijdelijk' aanvaard met de geconstateerde gebreken.

Om de zorgplicht in te vullen en gevaarstelling te verkleinen zou in de tussenliggende tijd overwogen kunnen worden om enkele paden af te sluiten en de opengestelde route wel alvast te snoeien. Hiervoor is in 2020 door Borgman Beheer Advies al een voorstel opgesteld.